Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – prosinec 2025

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření										Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			Poznámka	Důvod konání výluky	Schvalovatel	Druh akce	Charakter	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		% zbývající KD
				Zast. Provozu	Reduced track availability	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní							Den	Čas	Den	Čas	
1	301	Z-23010 A	**Havířov:** 12. jen TV,		S			N															Navazuje na výluku ROV 23401 A. Doplnění vyloučení k napěťové výluce 14., 16. staniční koleje.	optimalizace ŽST Havířov	1	I	Ne	131d	14.12.2025	00:00	23.04.2026	20:00	90
2	308	Z-23409 B	**Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město:** 2. + TV,		T				V															Výstavba trakčních podpěr, převěšení trakčního vedení	2	O	Ne	6d	06.12.2025	08:00	11.12.2025	16:00	50
3	308	Z-23409 A	**Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou:** 1. + TV,		T				V														výluka pokračuje podle ROV 23034 A	Výstavba trakčních podpěr, převěšení trakčního vedení	2	O	Ne	2d	12.12.2025	08:00	13.12.2025	24:00	50
4	308	Z-23034 A	**Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou:** 1. + TV,		T				V														výluka navazuje na ROV 23409 A	Výstavba trakčních podpěr, převěšení trakčního vedení	2	O	Ne	6d	14.12.2025	00:00	19.12.2025	16:00	50
5	313	Z-23405 A	**Olomouc-Nová Ulice:** celá bez TV, **Olomouc-Řepčín:** celá bez TV, **Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice:** traťová bez TV, **Příkazy - Olomouc-Řepčín:** traťová bez TV,	X	T+S						X	X		**X**	**X**	**X**									Rekonstrukce zastávky Olomouc město, Výstavba PZS P7626 v km 12,594 na trati Olomouc – Drahanovice, Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň	2	I	D	10h	01.12.2025	07:00	01.12.2025	17:00	0
6	315	23237 A	**Chropyně:** lichá bez TV, **Věžky:** celá bez TV, **Chropyně - Kojetín:** traťová bez TV, **Přerov - Věžky:** traťová bez TV, **Věžky - Chropyně:** traťová bez TV,	X	T+S							X												Práce na zákl. TV, pomocných konstrukcí mostů a štětových stěnách	2	I	D	13x8h	01.12.2025	08:00	13.12.2025	16:00	0
7	315	Z-23022 A	**Chropyně:** lichá bez TV, **Věžky:** celá bez TV, **Chropyně - Kojetín:** traťová bez TV, **Přerov - Věžky:** traťová bez TV, **Věžky - Chropyně:** traťová bez TV,	X	T+S							X												Práce na zákl. TV, pomocných konstrukcí mostů a štětové stěnyPráce na zákl. TV, pomocných konstrukcí mostů a štětové stěny	2	I	D	3x8h	14.12.2025	08:00	16.12.2025	16:00	0
8	320	Z-35031 A	**Brno-Maloměřice:** zab. zař.: Spádovištní zařízení. kolejové brzdy KB 2,3, KB 4,5, KB 6,7		S																			oprava vzduchového kompresoru kolejových brzd	3	O	Ne	4d	02.12.2025	08:00	05.12.2025	16:00	90
9	320	33039 F	**Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** část 1. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 1L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Kúty - Lanžhot **Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po NP21 v km 74,185 **Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** 2. jen TV, její část od ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot	X	T																			ZP na straně ŽSR	zkoušky napětí TV na straně ŽSR	3	I	D	4h	07.12.2025	00:00	07.12.2025	04:00	0
10	324	33057 S	**Přibyslav:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. **Přibyslav:** výh.: 7, **Přibyslav:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 12 **Přibyslav:** 4.,6. bez TV, **Přibyslav:** 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po hroty jazyků výhybky č. 7 **Přibyslav - Pohled:** 2. + TV, **Přibyslav:** 2zb + TV, napěťově její část od ÚD č. 2XP v km 104,000 směr Pohled **Přibyslav:** sudá jen TV, od elektrického dělení ÚO 402 v km 102,635 po ÚD č. 2XP v km 104,000		T+S			N									**5**	**5**	**20**				Přibyslav - Pohled	betonáž patek pro nové stožáry TV a osvětlení	3	I	D	5x8h	07.12.2025	07:30	11.12.2025	15:30	45
11	501	Z-53001 M	**Česká Třebová odjezdová skupina:** zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc98c po návěstidlo Se5 (staré značení). **Česká Třebová odjezdová skupina:** napěťově od ÚO 478 po vloženou izolaci v km ….. (u námezníku výhybky číslo 3b, staré značení) v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina		S								X										Výluka navazuje na výluku dle ROV 53208 R.	Snášení výhybek a kolejí - obnova.	9	I	Ne	115d	14.12.2025	00:00	07.04.2026	18:00	100
12	501	63262 A	**Praha-Běchovice:** 2. + TV, kolejově od náv. L2 po hroty výh. č. 14		S			N									**5**	**5**	**5**					instalace a aktivace tyčových předpětí na nadjezdu D0	5	C	N	4h	01.12.2025	21:00	02.12.2025	01:00	100

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – prosinec 2025

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření										Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			Poznámka	Důvod konání výluky	Schvalovatel	Druh akce	Charakter	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		% zbývající KD
				Zast. Provozu	Reduced track availability	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní							Den	Čas	Den	Čas	
13	501	63262 B	**Praha-Běchovice:** 1. + TV, kolejově od náv. L1 po námezník výh. č. 15		S			N									**5**	**5**	**5**					instalace a aktivace tyčových předpětí na nadjezdu D0	5	C	D	4h	02.12.2025	01:00	02.12.2025	05:00	100
14	501	63262 C	**Praha-Běchovice:** zhl. jeho část směr Praha-Malešice od náv. L102c po hroty výh. č. 118. **Praha-Běchovice:** 102.,102a,102b,102c,104. jen TV,		S			N									**5**	**5**	**5**					instalace a aktivace tyčových předpětí na nadjezdu D0	5	C	D	2h	02.12.2025	10:00	02.12.2025	12:00	100
15	501	Z-53222 G	**Česká Třebová:** zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, včetně části koleje číslo 5 od návěstidla S5 po návěstidlo Se1. **Česká Třebová:** 1.,3a,5. jen TV, jejich brněnská část		S			N									**5**	**5**	**5**					Betonáž základů TV, stavba stožárů, práce na TV.	9	I	D	2x9h	09.12.2025	08:00	10.12.2025	17:00	100
16	501	Z-53001 K	**Odb Parník - Česká Třebová odjezdová skupina:** 3. + TV,	X	T														**30**			X		Betonáž základů TV, stavba stožárů, práce na TV.	9	I	D	4x9h	15.12.2025	08:00	18.12.2025	17:00	0
17	503	Z-73345 A	**Litoměřice dolní nádraží:** sudá bez TV, 2.,4.,6.,6b,8. jen TV, výh.: č. 9, 9XA, 11, 13, zhl. směr Polepy - část od hrotů jazyků výhybky č. 6 po námezníky výhybek č. 6, 7. kolejově 2.,4.,6.,8.,10.,12.SK po návěstidla L2, L4, L6, L8, Se13, Se14		S			N									**5**	**5**	**5**					výměna pražců ve výhybkách č. 7 a 11, svařování	7	O	Ne	5d	01.12.2025	07:00	05.12.2025	17:00	100
18	505	53151 M1	**Hradec Králové hlavní nádraží:** záhl. a zhl. TK směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po návěstidla Se6, Se5.	X	S						X	X		**X**	**X**	**X**							ZP směr Opatovice n/L. V souběhu s výlukou 53110 A, 53151 G, L1, O, N1.	Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2.	4	I	D	12h	01.12.2025	08:15	01.12.2025	20:15	0
19	505	53151 L1	**Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí,jeho část od námezníku výhybky č. 52 po návěstidlo Se10. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, část od námezníku výhybky č. 7 po námezníky výhybek č. 13, 18, 20, 24. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 27, 32. **Hradec Králové hlavní nádraží:** výh.: č. 43, zhl. střední od návěstidla Lc10a po námezník výhybky č. 40, 43. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 4a,6.,8.,8a,10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a bez TV, **Hradec Králové hlavní nádraží:** 4a,6.,6s,8.,8a,10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV,		S			N			X			**X**	**X**	**X**							V souběhu s výlukou 53151 G, N1, O, M1.	Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2.	4	I	D	12h	01.12.2025	08:15	01.12.2025	20:15	0
20	505	53151 O	**Hradec Králové hlavní nádraží:** záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí, část od návěstidla HS po návěstidlo L6. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 4a,6.,6s,8. jen TV, od vloženého děliče P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) a ÚD 10 po ÚO 411	X	S						X	X		**X**	**X**	**X**							ZP směr Hradec Králové Slez. předměstí. V souběhu s výlukou 53151 G, N1. Původně 02.12.2025.	Demontáž ZV sudé skupiny + vkládání děličů P4 + P5.	4	I	D	12h	02.12.2025	08:15	02.12.2025	20:15	0
21	505	53151 N1	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6		S						X			**X**	**X**	**X**							V souběhu s výlukou 53151 G, K, R.	Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2.	4	I	D	12h	02.12.2025	08:15	02.12.2025	20:15	0
22	505	53151 P	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43)		S			N									**10**	**10**	**10**					V souběhu s výlukou 53151 G. Původně 02.12.2025.	Rozklemování děličů P4+P5 (2.12.), proklemování děličů P4+P5 (10.12.).	4	I	D	5h	03.12.2025	00:00	03.12.2025	04:15	50
23	505	53151 K	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)		S			N					X										V souběhu s výlukou 53151 G, R, E, B, C, D. Původně 02.12.2025.	Demontáž sys. 13. 2. + vložení děliče P3.	4	I	D	11h	3. 12. 2025	07:00	03.12.2025	18:00	100
24	505	53151 D	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 13c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 108 po námezník výhybky č. 108A		S								X										V souběhu s výlukou 53151 G, R, E, B, C. Původně dne 02.12.2025.	Snesení koleje 13c.	4	I	D	11h	04.12.2025	07:00	04.12.2025	18:00	100
25	505	53151 I	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 a vložený dělič P3 v km … (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)		S			N									**10**	**10**	**10**					V souběhu s výlukou 53151 G, R, E, B, C. Původně dne 09.12.2025.	Proklemování děliče P3.	4	I	D	3h	10.12.2025	18:35	10.12.2025	20:40	50

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – prosinec 2025

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření										Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			Poznámka	Důvod konání výluky	Schvalovatel	Druh akce	Charakter	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		% zbývající KD
				Zast. Provozu	Reduced track availability	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní							Den	Čas	Den	Čas	
26	505	53151 F	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** traťová + TV, **Hradec Králové hlavní nádraží:** záhl. TK směr Předměřice nad Labem. **Jaroměř:** celá jen TV, **Předměřice nad Labem:** celá jen TV, **Smiřice:** celá jen TV, **Předměřice nad Labem - Smiřice:** traťová jen TV, **Smiřice - Jaroměř:** traťová jen TV, **Hradec Králové hlavní nádraží:** 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13c,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 a konec TV koleje 13c v km … (včetně EPZ a vlečky 4268 Opravna vozů)	X	T+S			N			X	X		**X**	**X**	**X**							V souběhu s výlukou 53151 G, R, B, C. Původně 09./10.12.2025.	Montáž napájení EPZ DEPO.	4	I	N	8h	10.12.2025	20:40	11.12.2025	04:40	0
27	505	53151 P	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43)		S			N									**10**	**10**	**10**				V souběhu s výlukou 53151 G, R, B, C, F. Původně 10.12.2025.	Rozklemování děličů P4+P5 (2.12.), proklemování děličů P4+P5 (10.12.).	4	I	D	5h	11.12.2025	00:00	11.12.2025	04:15	50
28	505	53151 J	**Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Všestary od námezníku výhybky č. 76b po hrot výh. č. 102. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. střední od hrotu výh. č. 102 po nám. výh. č. 93XA, nám. výh. č. 72. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 15. bez TV, její část od návěstidla S15 po námezník výhybky č. 76b **Hradec Králové hlavní nádraží:** 9.,11.,13.,15.,17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51., 53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD č. 13A, 13B, 14, 16, 18, 19, 25 po ÚD č. 5, 6, 6ab 9		S			N					X										V souběhu s výlukou 53151 G, R, B, C. Původně dne 11.12.2025.	Úprava sys. 51DEPO.	4	I	D	10h	12.12.2025	08:00	12.12.2025	18:00	100
29	521	63069 R6	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. jen TV, napěťově její část od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,830) po ÚO 403 Odb Závodiště (km 11,660)		T												**5**	**5**	**30**					vyjmutí izolátoru	5	I	D	4h	12.12.2025	13:00	12.12.2025	17:00	15
30	521	63069 G6	**Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 3. bez TV, kolejově včetně 3. koleje od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (před námezníkem výh. č. 3) v dopravně Odb Závodiště **Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 3. jen TV, napěťově od ÚO 413 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO 403 v dopravně Odb Závodiště (km 11,660)		T												**5**	**5**	**30**					vyjmutí izolátoru	5	I	D	4h	12.12.2025	13:00	12.12.2025	17:00	15
31	527	73107 D4	**Roudnice nad Labem:** záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6.	X	S						X	X		**X**	**X**	**X**								rekonstrukce mostního objektu v km 476,880	7	C	N	3x5h	02.12.2025	23:40	05.12.2025	04:20	0
32	527	73107 D4	**Roudnice nad Labem:** záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6.	X	S						X	X		**X**	**X**	**X**								rekonstrukce mostního objektu v km 476,880	7	C	N	2x5h	08.12.2025	23:40	10.12.2025	04:20	0
33	531	Z-75017 A	**Odb Vrbka:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejový obvod ALK, V2. **Odb Bažantnice:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejový obvod BLK, V101, VSK. **Odb Bažantnice - Odb Vrbka:** zab. zař.: TZZ. **Březno u Postoloprt - Odb Bažantnice:** zab. zař.: TZZ. **Louny předměstí výhybka č. 2 - Březno u Postoloprt:** zab. zař.: TZZ. **Březno u Postoloprt:** zab. zař.: SZZ, PZS v km 3,000 (P1917) a v km 3,549 (P1918).		T+S																	jízda na OP 2x 1,5 min jízda na PN žst. Březno u P. =1 min, jízda na PN Odb Bažantnice = 1 min, jízda na PN Louny předměstí bez vlivu telefonické dorozumívání bez vlivu	aktivace TZZ v úseku Louny př. – Březno u P., včetně změny ZZ vlečky č. 3026, změna zabezp. výh. a výkolejek, zřízení a aktivace seř. náv. Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, výměna odj. náv. zřízení kolej úseků v ŽST Březno u P. oprava PZZ v km 3,000 (P1917)	8	O	Ne	13d	01.12.2025	08:00	13.12.2025	24:00	80

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – prosinec 2025

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření										Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			Poznámka	Důvod konání výluky	Schvalovatel	Druh akce	Charakter	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		% zbývající KD
				Zast. Provozu	Reduced track availability	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní							Den	Čas	Den	Čas	
34	531	Z-75001 A	**Odb Vrbka:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejový obvod ALK, V2. **Odb Bažantnice:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejový obvod BLK, V101, VSK. **Odb Bažantnice - Odb Vrbka:** zab. zař.: TZZ. **Březno u Postoloprt - Odb Bažantnice:** zab. zař.: TZZ. **Louny předměstí výhybka č. 2 - Březno u Postoloprt:** zab. zař.: TZZ. **Březno u Postoloprt:** zab. zař.: SZZ, PZS v km 3,000 (P1917) a v km 3,549 (P1918).		T+S																		navazuje na ROV 75017 A jízda na OP 2x 1,5 min jízda na PN žst. Březno u P. =1 min, jízda na PN Odb Bažantnice = 1 min, jízda na PN Louny předměstí bez vlivu telefonické dorozumívání bez vlivu	aktivace TZZ v úseku Louny př. – Březno u P., včetně změny ZZ vlečky č. 3026, změna zabezp. výh. a výkolejek, zřízení a aktivace seř. náv. Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, výměna odj. náv. zřízení kolej úseků v ŽST Březno u P. oprava PZZ v km 3,000 (P1917)	8	O	Ne	6d	14.12.2025	00:00	19.12.2025	14:00	80
35	533	Z-73004 B	**Kadaň-Prunéřov:** záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. **Chomutov stavědlo 2:** záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). **Odb Dubina:** kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov:** 2. + TV, **Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina:** 2. + TV,		T+S				V								**10**	**10**	**60**						výstavba stožárů trakčního vedení	8	I	D	3x10h	15.12.2025	07:00	17.12.2025	17:00	15
36	541	55029 A	**Křinec:** zab. zař.: PZM v km 11,121 (P4607) .		S	X											**5**	**5**	**5**				přenosné přejezdníky; souběh s ROV 55029 B, C, přesun z října	výstavba s aktivací nového PZS se závorami	7	IG	Ne	5d	08.12.2025	08:00	12.12.2025	14:00	100
37	541	55029 C	**Křinec:** zab. zař.: SZZ.		S												**5**	**5**	**5**				jízda kolem neobsluhovaného návěstidla na nezbytně nutnou dobu; souběh s ROV 55029 A, B přesun z října	výstavba a aktivace světelného vjezdového návěstidla S a posunutí světelné předvěsti PřS	7	IG	Ne	5d	08.12.2025	08:00	12.12.2025	14:00	100
38	541	55029 B	**Křinec:** zab. zař.: PZS v km 10,868 (P4606).		S	X											**5**	**5**	**5**				přenosné přejezdníky; souběh s ROV 55029 A, C přesun z října	úpravy zapojení počítače náprav, světelného návěstidla a předvěsti	7	IG	Ne	5d	08.12.2025	08:00	12.12.2025	14:00	100
39	704	93126 D	**Nemanice I:** zhl. směr České Budějovice, jeho část od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 5 a návěstidlo S101. **Nemanice I:** 1. jen TV, v části od elektrického dělení ÚO 401 a od děliče TV č. 2 k děličům TV č. 3, 4 **Výh Nemanice:** 101. jen TV, v části od úrovně návěstidla S101 k děliči TV č. 10		S			N									**5**	**5**	**30**				Souběh s ROV 93126 A (na VR 709). Nelze obsluhovat vlečku "Budvar" .	Vybourání betonového základu po snesené trakční podpěře.	5	C	D	7h	03.12.2025	08:35	03.12.2025	15:25	15